

Dénomination officielle	Voie Sup.	Cum. Sup.	Voie Inf.	Cum. Inf.	Etat	Type structure	Fonction ouvrage	Matériau construction	Longueur	Largeur	Surface	Sofco	Ravel	Grp.santé	Proposition de travaux	Etat du dossier	
PONT LEVIS SUR TETE DE GARDE 1BIS à LIEGE	G000		0W421		0	Circulation limitée	Point mobile	Mixte (poutre métallique - dalle en bois)	5.2	3.52	18.3	N	N	A	marché à passer pour déposer compléments des parties métalliques et mécaniques pour restauration à l'entente en atelier vu le caractère classé de l'ouvrage	Pas d'urgence car pont fermé - la circulation automobile, Piétons et cyclistes permis	
PONT 63 SUR LIGNE DÉSAFFECTÉE à LINCENT	A003000	49.9	T147		0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	25.9	44.36	1154.1	O	N	A	Remplacement des joints de dilatation réfection de l'évacuation des eaux et de l'étanchéité - Réparations des dés d'appuis	Travaux estimés à 1 000 000 €	
PONT CAPITTE à LA LOUVIERE	N353000	3.4	65		1	Circulation limitée	Pont à 2 poutres en treillis	Pont route	47.1	13.65	643,00 m²	N	N	A	Remplacement du pont par pont mobile par les VH	En attente de la construction, un pont provisoire va être construit. Adjudication du pont provisoire : 13/2/2023 (estimé à 977438 €)	
PONT SNCB HOUDENG GOEGNIES à LA LOUVIERE	S107	9	65		1	Interdite	Pont à poutres multiples - section en I	futur pont Ravel	19,00 m	8,00 m	152,00 m²	N	N	A	Dalle de tablier à remplacer - Murs à réfectionner	Du ressort de la SNCB	
PASSERELLE PIETONS DE BRACQUEGNIES à LA LOUVIERE	X000	0	65		4	En travaux	Bowstring à suspentes verticales	Passerelle pour piétons	36,00 m	2,15	80,00 m²	N	N	A	Franchissement interdit	Cout 521.026,01€ TVAC	
VIADUC D'YVES GOMEZEE à WALCOURT	N055000	70.5	W000		0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Viaduc routier	264,00 m	12,00 m	3608,00 m²	O	N	A	Remplacement de l'ouvrage	Cout supposé 19000000 €	
PONT DU FESTU à LEUZE-EN-HAINAUT	N007000	51.8	S094		67	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	29,00 m	14,25	413,25	O	N	A	Reféction de l'étanchéité et évacuation des eaux - Remplacement de la superstructure Redressement éventuel de la route	Cout supposé des travaux 200000 € travaux terminés fin 2022 pour 57615 € Inspection A à faire après travaux pour reclasser en E	
Aqueduc N°1 à PONT-A-CELLES	A015203	0	W000		0	En travaux	Busse (métallique) - Armco - Arval	Busse	1,00 m	26,00 m	26,00 m²	O	N	A	suber	Cout à l'adjudication: 1279041.55 €	
PONT GOULET DARSE DE BALIDOUR à SAINT-GHISLAIN	H630	0	W630D		8	En service	Pont en caisson multicellulaire	Béton précontraint	44,00 m	5,4	248,00 m²	N	N	A	Remplacer l'ouvrage par une passerelle pour le RAVEL	A ce stade, je parrais plutôt sur le fait d'avoir ça à l'œil et d'éviter les frais inutiles, sachant qu'en centre ville (surtout la bas), au premier problème on en sera averti et que le remblai sera facile à ce moment là.	
PT ANC SAMME/DES RECOLLETS à BINCHE	N090000	15.9	W000		0	Hors-service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	3,80 m	16,90 m	65,00 m²	O	N	A	Hyperstatique	Reféction étanchéité et évacuation des eaux - Traitement anticorrosion des aciers et remplacement d'éléments trop corrodés	Estimation: 2400000 €
PONT DE FETINNE à LIEGE	N633000	0.3	W420		128	En service	Arc à tablier supérieur	Pont route	63.7	16.7	1071,00 m²	N	N	A	Métallique rivé	Reféction générale de l'étanchéité avec réfection des zones de chachetage des câbles (enlèvement du chachetage des câbles et injection par pression) et renfort d'étanchéité à cet endroit. Réinjection des câbles. Réfection de l'étanchéité aux culées + nettoyage.	
PONT DE BAUCE à NAMUR	G000	0	41		80	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	52.68	9.56	503.6	N	N	A	Béton précontraint	Conclusion de l'inspection B : l'ouvrage est en fin de vie et doit être remplacé Proposition : à remplacer par un double pertuis rectangulaire en béton armé.	
PONT DU MOULIN à LENS	N056000	9.1	W520E		0	En service	Voûte - Arche - Voussette	Pont route	3.65	14,00 m	51.8	N	N	A	Maçonnerie de briques	Estimation des travaux: 500 000€	
PONT SUR LA FONTAINE-SEVENANCE à HELECINE	N279000	6.7	W000		0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Dalot	2.5	9.27	33,00 m²	N	N	A	Métallique	à remplacer l'ouvrage	
PONT/AV D'AZEBOIS à PONT-A-CELLES	A015000	82.3	G278		0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	31.5	48,00 m	1512,00 m²	O	N	A	Béton précontraint	voir conclusions de l'IB	
PONT/RUE DE COURCELLES à COURCELLES	G052	0	A015000		87	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	89.17	16.5	1489.14	O	N	A	Béton précontraint	Reféction de l'étanchéité - Injection du câble - Protection du béton	
PONT 40 ECHANGEUR B NO 3 à LA LOUVIERE	A070000	37.2	A501000		4	En travaux	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	87.4	51.25	4497,00 m²	O	N	A	Béton précontraint	Travaux en cours - Cout des travaux à l'adjudication en 2020: 3 507 330.67€	
VEUX PONT DE POUHON à AYWALLE	N030A	31	W000		0	Interdite	Voûte - Arche - Voussette	Pont route	3.2	7.1	30,00 m²	N	N	A	Maçonnerie	estimation: 250000 € Stationnement et passage interdit. Donc pas de risque à court terme sauf effondrement sur le cours d'eau avec bouchon possible => inondation	
PONT DE PRANON SUR VESDRE à TROOZ	N061000	7.4	W423L		0	Circulation limitée	Pont à poutres multiples - section rectangulaire	Pont route	35,00 m	15.4	570,00 m²	N	N	A	Béton armé	Démolition et remplacement complet par un pertuis préfabriqué	
PONT 29 à LIEGE	A030000	97.4	A003R		97	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	50.5	39,00 m	1969.5	O	N	A	Béton précontraint	remplacer l'ouvrage	
PONT 111 SUR LIGNE 34 à HERSTAL	A013000	107.7	S034		13	En travaux	Pont à poutres multiples - section en I	Pont autoroutier	76,00 m	40,00 m	3040,00 m²	O	N	A	Poutres préflexibles (préflex - flexress)	Reféction de l'étanchéité - Réparation des bétons - Remplacement des joints - Remplacement des joints des 8 avaloirs.	
VIADUC DE HUCCORGNE à WANZE	A015000	25.7	N652000		3	En service	Pont en caisson multicellulaire	Pont autoroutier	551,00 m	33.8	18700,00 m²	O	N	A	Béton postcontraint	Viaduc central : Réparation des évacuations des eaux - Réfection des bétons. Travaux d'approche : Contrôle de la stabilité - Injection de la précontrainte transversale et longitudinale ou remplacement.	
PERTUIS DE L'ERNELLE - Partie sous le Pont à CHARLEROI	N090000	31.7	W000		0	Circulation interdite	Voûte - Arche - Voussette	Tunnel pour cours d'eau	2.2	350,00 m	770,00 m²	O	N	A	Béton armé	fermer la zone à la circulation sous la partie effondrée. Remplacer par un cadre correctement dimensionné	
PONT ROUTE DE SOLEILMONT à CHARLEROI	N587000	1	R0093000		3	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	73.82	24.4	1816,00 m²	O	N	A	Béton précontraint en usine (préfabriqué)	Demande d'inspection B pour les colonnes Réfère étanchéité, joint + réparation béton	
PONT DE HEMPTINNE à PHILIPPEVILLE	G000	0	N097000		1	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	40.66	12,00 m	500,00 m²	O	N	A	Béton précontraint	Remplacer la première poutre. Rélever l'ouvrage	
PONT DE LA FERME NARON à ROCHEFORT	G000	S150			13	Hors-service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	5,00 m	8,00 m	40,00 m²	N	N	A	Métallique	Dépend de l'avis de l'urbanisme. En cas de réfection : Démolition dalle platelage. Dépose, réfection et repose de la structure métallique. Enlèvement des terres contre culées jusqu'aux fondations. Réfection des maçonneries, étanchéité des murs contre terres et drainage. Remise en place des terres et du revêtement. En cas de démolition : Un passage est-il possible sans ouvrage (aménagement des pentes)? Si non l'ouvrage sera à remplacer.	
BUSE DE L'ECHANGEUR DE LONCIN à GRACE-HOLOGNE	A003000	84	W000		0	En service	Busse (métallique) - Armco - Arval	Busse	2,00 m	1200,00 m	2400,00 m²	O	N	A	Buse métallique	Remplacer le tronçon accidenté - remplacer au plus vite les grilles - peigner les parois	
OA N°26 (Tunnel de Falain) à ANHEE	G000	T150A			33	En service	Tunnel	Tunnel pour piétons	44.5	8.5	378.3	N	N	A	Maçonnerie de briques	Appartient à la donation royale travaux prévu en 2024	
PONT DE LA DUVE à HASTIERE	G000	T156			52	Circulation limitée	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	14,00 m	5.4	75.6	N	N	A	Maçonnerie de briques	2017 CSC 16159 : peignage voûte - 2019 : mise en place d'un filet 10/2022 fixation de grillage en facade aval => attendre l'inspection A après travaux pour redéfinir la classe de santé	
PONT DES FOSSES à plomb RAVEL 142 (Vedrin) à NAMUR	G000	T142			38	En service	Pont à 2 poutres - section en I	Passerelle pour piétons	10.4	2,00 m	20.8	N	O	A	Métallique rivé	Cout estimé: 200000 € Pas d'urgence vu l'interdiction à la circulation	
PONCEAU N°1 DE LA SHOCC à HABAY	N087000	8.1	W000		0	En travaux	Voûte - Arche - Voussette	Tunnel pour cours d'eau	1.1	13.3	14.6	N	N	A	Béton armé	Estimation des travaux: 420000 €	
PONT SUR LA MANDEBRAS (Rulles) à HABAY	N862000	0	W000		0	En service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	8,00 m	8.15	65.2	N	N	A	Maçonnerie de pierres	à remplacer par un cadre 1.5*1.5	
Pont le Grand Pachis à ROCHEFORT	S150	X000			0	Hors-service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont rail	4,00 m	4,00 m	16,00 m²	N	N	A	Métallique	remplacement de l'ouvrage	
OA 3 sur le ruisseau de la Taille Frechet - RAVEL L156 à COUVIN	T156	23	W000		0	En service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	1,00 m	30,00 m	30,00 m²	N	O	A	Maçonnerie de pierres	Pont privé. Les travaux ne dépendent pas du SPW.	
Aqueduc du Bois Castermans (n°0) à LA LOUVIERE		6	6.8	W000		En service	Busse (métallique) - Armco - Arval	Busse	1.8	139.6	251,00 m²	N	N	A	Buse métallique	on a remplacé la partie effondrée par une buse en béton. Travaux terminés. On attend l'inspection A pour revoir la classe de santé	
Ponceau du ruisseau d'Ausse à BEAURAING	N911000	7.3	W000		0	En service	Voûte - Arche - Voussette	Pont route	3.95	8.61	34.01	N	N	A	Maçonnerie de pierres	estimation: 300000 € pour une opération de chemisage sur 140 m	
Passerelle de Colomster - RAVEL n°5 à LIEGE	T500	W000			0	Interdit à la circulation	Pont à 2 poutres - section en I	Pont RAVEL	21,00 m	2,00 m	42,00 m²	N	O	A	Métallique rivé	On ne roule que sur une voie de 6 m centrée sur l'ouvrage à remplacer	
Pont de Couillet - Montignies intermédiaire à CHARLEROI	N672000	3	X000		0	En service	Pont à poutres multiples - section en I	Pont route	204.5	13.5	1410,75	N	N	A	Béton armé	la démonter et aménager la déviation	
Aqueduc Marianne à TIJUN	T109-2	14.8	W000		0	En service	Voûte - Arche - Voussette	Aqueduc	1,00 m	8,00 m	8,00 m²	N	O	A	Maçonnerie de briques	Pont à recalculer pour voir si on répare ou on remplace	
PONCEAU DU RAU DE SAVIPRE à FAUVILLERS	T618	W000			0	En travaux	Voûte - Arche - Voussette	Pont RAVEL	1.7	12,00 m	20.4	N	O	A	Maçonnerie	remonter la maçonnerie ou remplacer	
															remplacer par cadres préfabriqués 2*2 m²	Adjudgé le 9/11/2022, travaux en 2023 - cout à l'adjudication 134079 €	